

**Notatka ze spotkania Komisji Gospodarki, Rozwoju, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 17.10.2022r. godz.15:00**

**Temat: Wizja lokalna na terenie budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie**

Lista obecności w załączeniu.

Zaproszeni goście:

- Wiceburmistrz Bierutowa Pan Rafał Nowowiejski;
- Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Pani Joanna Płóciennik;
- Inspektor ds. Infrastruktury i Budownictwa Pan Maciej Rębielak;
- Inspektor ds. Obsługi Rady Pani Monika Raczyńska;
- Kierownik Budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie Pan Mariusz Kózka.

1. Powitanie wszystkich zebranych przez Przewodniczącego komisji Pana Józefa Ławniczaka. Pan Ławniczak poinformował wszystkich zgromadzonych, że dzisiejsze spotkanie zwołane zostało na wniosek radnego Ryszarda Woźniak, w celu wizji lokalnej budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie. Porządek spotkania:

- Analiza etapu prowadzonych prac;
- Co jest przewidziane w kolejnych etapach budowy;
- Jakie są poniesione koszty i ile jeszcze przed nami?

Porządek obrad przyjęto bez uwag.

2. Wiceburmistrz Bierutowa Pan Rafał Nowowiejski w tym miejscu poinformował, że I przetarg na budowę przedszkola rozstrzygnięty został w roku 2020. Wygrała firma AD Inwestycje PRIMO, na kwotę 3.280.000,00 zł. Z tą firmą pracowaliśmy od 10.06.2020r. do 26.07.2021r. i wydatkowaliśmy kwotę 1.423.753,91 zł. Po tym ogłoszone zostało II postępowanie na dokończenie etapu I, który wygrała firma STANBUD. Kontynuacja prac przez firmę STANBUD zamknęła się w kwocie 3.754.000,00 zł – I etap. W roku 2022 zorganizowano postępowanie na etap II - umowa z firmą STANBUD na kwotę 11.377.401,34 zł. – I odbiór na kwotę 1.100.000,00 zł, a II odbiór 3.315.000,00 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na rok 2023, a związane to jest z dofinansowaniem z Polskiego Ładu.

Wizytacja terenu budowy Przedszkola Miejskiego.

Przewodniczący Komisji Pan Józef Ławniczak podsumowując, obiekt przedszkola robi bardzo duże wrażenie i oby to służyło naszym mieszkańcom. Po tym poinformował, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się posiedzenie komisji poświęcone analizie uchwał i sprawom bieżącym. Wiceburmistrz Nowowiejski dodając na koniec, dofinansowanie jakie otrzymaliśmy na tą inwestycję to 1.000.000,00 zł z rządu z środków covidowych, a także z Polskiego Ładu kwota 6.630.000,00 zł. Podpisana została umowa na dostawę gazu do obiektu i trwają w tej chwili prace związane z wymianą sieci wodociągowej.

3. W tym miejscu Pan Przewodniczący komisji Pan Ławniczak podziękował wszystkim za udział w komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Komisji Gospodarki, Rozwoju, Infrastruktury,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Józef Ławniczak

Protokołowała: Inspektor ds. Obsługi Rady Monika Raczyńska

INSPEKTOR  
ds. obsługi rady  
mgr inż. Monika Raczyńska